

Informacja na temat realizacji inwestycji w 2023 r. – stan na 27.09.2023.

1. Realizowane Inwestycje:

- a) Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków** – w dniu 25.04.23r została podpisana umowa z wykonawcą ECO-TEAM z Częstochowy na budowę 76 oczyszczalni. 20 września dokonano odbioru dokumentacji projektowej na ww. oczyszczalni. Planowane zakończenie zadania 10 m-cy od podpisania umowy.
- b) Przebudowa Stacji Uzdatnia Wody w m. Tokary Pierwsze** – kolejny raz ogłoszony przetarg, planowany termin otwarcia 03.10.2023r.
- c) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kawęczynie i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kowale Pańskie** – w dniu 18.09.2023r został otwarty przetarg, trwa sprawdzanie ofert
- d) Termomodernizacja budynku OSP w Kowalach Pańskich** – planowany termin odbioru realizacji zadania 29.09.23r.
- e) Modernizacja części szkoły Podstawowej w Kowalach Pańskich** – planowany termin zakończenia początek października 2023r.
- f) Zagospodarowanie placu zabaw w Skarżynie** – termin realizacji zadania 20.10.23r.
- g) II Ład Polski – Remonty dróg** – Leśnictwo, Tokary-Okręglica, Marianów, Milejów, Głuchów, Ciemięń, Marcjanów, Stanisława, Chocim, Ciemięń – wykonanie do kwiecień 2024 .

2. Wykonywane dokumentacje projektowo – kosztorysowej:

- a) Budowa drogi w miejscowości Tokary Drugie:** W dniu 17.07.2023 r. uzyskano pozwolenie na budowę i tego samego dnia złożono wnioski o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- b) Budowa drogi w miejscowości Głuchów:** Dokumentacja w trakcie opracowywania. W dniu 27.06.2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podczas uzgodnień okazało się, że planowana inwestycja budowy drogi w miejscowości Głuchów (dz. nr 348) znajduje się częściowo na terenie zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego 3, ob. AZP 64-43/12, podlegającego prawnej ochronie konserwatorskiej. W związku z powyższym w dniu 11.09.2023 r. został złożony wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych. W skutek tego, pozostałe uzgodnienia ulegną przedłużeniu. Podczas budowy drogi konieczne będzie uczestnictwo kierownika badań archeologicznych.
- c) Kawęczyn (Zosinów):** W trakcie uzgodnień z instytucjami.
- d) Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechów – Marianów:** W dniu 22.09.23 został złożony wniosek o decyzję ZRID do Starostwa Powiatowego w Turku.
- e) Budowa drogi w miejscowości Będziechów (dz. nr 170 – prawa strona) -** W dniu 06.04.2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 19.06.2023 r. została wydana decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego. Czekamy na projekt i uzgodnienia z ENERGA-OPERATOR w związku z istniejącą kolizją oraz na ponowne uzgodnienie z ORANGE (minął termin obowiązywania).

- f)** Budowa drogi w miejscowości Będziechów (dz. nr 382 – lewa strona w kierunku Pana Sołtysa): W dniu 15.09.2023 r. został złożony wniosek do Starostwa o decyzję ZRID.
- g)** Budowa drogi w miejscowości Stanisława: Dokumentacja w trakcie uzgodnień.
- h)** Budowa drogi Milejów – Tokary Drugie: W trakcie opracowywania. Termin na wykonanie dokumentacji 15.12.2023
- i)** Budowa drogi w miejscowości Żdźary (Pacht) – koncepcja w trakcie opracowywania. Termin na wykonanie koncepcji do końca roku 2023.
- j)** Budowa drogi gminnej w m. Marianów Kolonia dla obsługi strefy inwestycyjnej – w dniu 03.07.23r. został złożony wniosek o decyzję ZRID, trwają uzupełnienia dokumentacji
- k)** Budowa Sali gimnastycznej w Tokarach – w trakcie projektowania – wykonanie zadania grudzień 2023r.
- l)** Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji budynku użyteczności publicznej – Ośrodek zdrowia w Tokarach Pierwszych – czekamy na opinię Konserwatora.